



DECRETO n. 125 del 20 APR. 2023

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – O.C.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022 – Ordinanza Commissariale n. 16 del 21.10.2021, Allegato B (articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021).

INTERVENTO: COD LN145-2021-D-BL-325 Cod. GLP: BL-I0179.0 - (Prog. n. 1107) “*Ripristino danni ed aumento della resilienza mediante ripristino scogliere, briglie e manufatti lungo la Val Veses danneggiati dalla piena nei comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL)*”.

Importo complessivo intervento € 400.000,00 - CUP: H67H21005750001

CIG appalto: 89678442FB

CIG servizio: ZE13304B15 (Progettazione, CSP, DL e CSE)

**Approvazione atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione a saldo dei lavori e del servizio tecnico.**

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva il quadro economico di spesa, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, liquida la rata di saldo alla ditta appaltatrice e al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) incaricato della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori e della direzione lavori e assistenza al collaudo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Atti di contabilità finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 28.10.2022.

IL DIRETTORE  
U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D.Lgs 02.01.2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con successiva Ordinanza del Commissario Delegato n.1 del 23 novembre 2018, attesa l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento è stato individuato e nominato l'ing. Roberto Dall'Armi – Direttore U.O. Genio civile di Belluno, quale Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico dell'area di Belluno;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019, e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159;
- con Ordinanza n. 769 del 16.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto, la nomina di Commissario delegato per l'emergenza in rassegna dell'arch. Ugo Soragni, ciò a parziale modifica di quanto disposto all' art. 1, c. 1, della O.C.D.P.C n. 558/2018;

- con Ordinanza Commissariale n. 16 del 21.10.2021, Allegato B (articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021), il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18";
- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l'intervento Cod. LN145-2021-D-BL-325, denominato "*Ripristino danni ed aumento della resilienza mediante ripristino scogliere, briglie e manufatti lungo la Val Veses danneggiati dalla piena nei comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL)*" per un importo complessivo di € 400.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.C.D.P.C.558-18" ora "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- con nota prot. n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VISTA l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 – in G.U. n. 25 del 31.01.2022 – con la quale è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, c.1, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che al comma 2 degli artt. 1 e 2 della succitata Ordinanza n. 836 viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali tra i quali le U.O. Genio Civili, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, tra le quali le attribuzioni ai Soggetti Attuatori, riportate nella succitata nota del 08.02.2019;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1829 del 29.10.2021, con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in argomento ed è stato determinato di contrarre, evidenziando che l'importo a base d'asta dei lavori è pari a € 275.967,82 comprensivo di € 4.473,91 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 2233 del 22.12.2021, con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta CONSORZIO STABILE ANTELAO di Ponte Nelle Alpi (BL), Frazione Cadola n. 39 cap. 32014, che ha offerto il ribasso del 10,100%, per l'importo contrattuale di € 248.560,16 (comprensivo di € 4.473,91 per oneri di sicurezza);
- il Contratto d'appalto n. di rep. 39732 perfezionato in data 21.03.2022 stipulato tra il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno e la ditta CONSORZIO STABILE ANTELAO di Ponte Nelle Alpi (BL), Frazione Cadola n. 39 cap. 32014 (P. Iva 01248150250) per l'importo lavori pari a € 248.560,16 (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- il Decreto n. 1645 del 05.10.2021 con il quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto dall'ing. Marco Pontin (P.IVA 01037990254) libero professionista con studio professionale in Feltre (BL), via Boito n. 7 (capogruppo mandatario) e dal geol. Ennio Chiesurin (P.IVA 01124000256), libero professionista con studio professionale a Feltre (BL), via 31 ottobre n. 23 (mandante), l'incarico di redazione progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, ed eventuale assistenza al collaudo nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto (CIG incarico: ZE13304B15);

- la convenzione n. 1573 di rep. perfezionata in data 22.11.2021, stipulata con firma digitale dell'ing. Marco Pontin in qualità di capogruppo e mandatario del sopraccitato RTP e del Soggetto Attuatore ing. Roberto Dall'Armi Direttore della U.O. Genio Civile Belluno, per l'importo complessivo di € 49.490,18 dato dalla somma di € 39.005,50 per l'incarico, € 1.560,22 per oneri previdenziali (4%) e € 8.924,46 per IVA (22%) sul totale;
- il Decreto n. 51 del 11.03.2022 con il quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Stefano Riccobon (p.IVA 00954790259) con sede in Belluno (BL), l'incarico di collaudatore statico dell'intervento di cui all'oggetto (CIG incarico: ZF63540E7A);
- la convenzione n. 39730 di rep. perfezionata in data 17.03.2022, stipulata con firma digitale dell'ing. Stefano Riccobon e del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno, per l'importo complessivo di € 4.199,73 dato dalla somma di € 3.310,00 per l'incarico, € 132,40 per oneri previdenziali (4%) e € 757,33 per IVA (22%) sul totale;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 27.12.2021, che il tempo contrattualmente stabilito - tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse - scadeva il 04.08.2022, e che gli stessi sono stati ultimati in data 04.08.2022 come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 04.08.2022 e pertanto in tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto in data 28.10.2022, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 248.313,50 comprensivo di € 4.473,91 di oneri della sicurezza (IVA esclusa);
- l'importo della rata di saldo risulta definito in € 1.219,20 al netto degli oneri fiscali I.V.A., da corrispondere alla Ditta esecutrice CONSORZIO STABILE ANTELAO di Ponte Nelle Alpi (BL), Frazione Cadola n. 39 cap. 32014 (P. Iva 01248150250);

PRESO ATTO che l'importo della contabilità finale di € 248.313,50 risulta inferiore all'importo contrattuale di € 248.560,16;

DATO ATTO che:

- la ditta appaltatrice non ha ceduto i propri crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e non sussistono atti impeditivi di altro genere alla liquidazione della rata di saldo come da relativo Certificato emesso dal RUP in data 24.10.2022;
- sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori all'albo della U.O. Genio Civile Belluno e all'albo pretorio dei comuni di San Gregorio e Santa Giustina (BL) e che avverso ai citati avvisi non sono pervenuti reclami come da relativo certificato emesso dalla scrivente in data 24.10.2022;
- la ditta appaltatrice risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e C.N.C.E. e che avverso la medesima non risultano notificati atti impeditivi come da relativo certificato emesso dal Responsabile del Procedimento in data 24.10.2022;

CONSIDERATO che alla ditta appaltatrice dei lavori CONSORZIO STABILE ANTELAO rimane pertanto da corrispondere la somma di € 1.219,20 al netto degli oneri fiscali IVA pari a € 268,22, per il totale di € 1.487,42, a titolo di saldo per i lavori eseguiti;

CONSIDERATO che la spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, per l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori ed eventuale assistenza al collaudo (convenzione n. 1573 di rep perfezionata in data 22.11.2021), ammonta a € 39.005,50, oltre oneri previdenziali 1.560,22 e IVA € 8.924,46 (importo totale € 49.490,18), dai quali detratti gli acconti già corrisposti di € 36.665,17, rimane da corrispondere € 2.340,33, oltre oneri previdenziali 4 % e IVA, al RTP composto dall'ing. Marco Pontin (capogruppo mandatario) e dal geol. Ennio Chiesurin (mandante), a titolo di saldo della prestazione;

DATO ATTO che il collaudatore statico ing. Stefano Riccobon è stato liquidato per l'importo complessivo di € 4.199,73 come da Decreto di liquidazione n. 254 del 18.10.2022 a firma del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, sono stati liquidati i seguenti importi complessivi, quali maggiori oneri riferiti ai due stati di avanzamento dei lavori:

- € 17.398,75 come da decreto di liquidazione n. 9 del 11.01.2023, per lavori eseguiti e contabilizzati al 16.05.2022 (SAL n. 1);
- € 9.808,51 come da decreto di liquidazione n. 61 del 23.02.2023, per lavori eseguiti e contabilizzati al 04.08.2022 (SAL n. 2 corrispondente al finale).

DATO ATTO che il quadro economico a consuntivo aggiornato risulta il seguente:

#### **A) LAVORI**

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 243.839,59
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.473,91
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 248.313,50</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Incarico Progettazione, CSP, CSE e DL (IVA e CN compresi)	€ 49.490,18
Incarico Collaudo statico (IVA e CN compresi)	€ 4.199,73
Tot. accantonato per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 da liquidare	€ 569,60
Adeguamento art. 26 del DL 50/2022 (IVA inclusa) riferita al SAL n. 1	€ 17.398,75
Adeguamento art. 26 del DL 50/2022 (IVA inclusa) riferita al SAL n. 2 corrispondente al finale	€ 9.808,51
Iva 22% sui lavori	€ 54.628,97
Spese di gara	€ 225,00
Economie di gara da utilizzare per adeguamento prezzi di altri lavori	€ 15.365,76
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 151.686,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 400.000,00</b>

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss. mm. ii per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.M. 07.03.2018 n. 49;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27 e ss. mm. ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e segg.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, Legge n. 145/2018-annualità 2021;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 16 del 21.10.2021, Allegato B;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022;

#### **DECRETA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 28.10.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 248.313,50 compreso di oneri per la sicurezza pari a € 4.473,91 al netto dell'IVA;

3. di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 302.942,47 di cui € 248.313,50 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e 54.628,97 per oneri fiscali IVA;
4. di liquidare alla ditta CONSORZIO STABILE ANTELAO di Ponte Nelle Alpi (BL), Frazione Cadola n. 39 cap. 32014 (P. Iva 01248150250) la somma di € 1.219,20 per lavori e di € 268,22 per IVA per complessivi € 1.487,42, a titolo di saldo per i lavori eseguiti;
5. di liquidare al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Marco Pontin (P.IVA 01037990254) libero professionista con studio professionale in Feltre (BL), via Boito n. 7 (capogruppo mandatario) e dal geol. Ennio Chiesurin (P.IVA 01124000256), libero professionista con studio professionale a Feltre (BL), via 31 ottobre n. 23 (mandante), la somma di € 2.340,33 per prestazioni tecniche, di € 93,61 per oneri previdenziali e € 535,47 per IVA per complessivi € 2.969,41, a titolo di saldo per l'esecuzione dell' "Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori ed eventuale assistenza al collaudo" (convenzione n. 1573 di rep. perfezionata in data 22.11.2021);
6. di liquidare le somme dovute a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22", dando atto che le stesse trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
7. di accantonare la somma di € 569,60, per oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da liquidare con successivo provvedimento;
8. di accertare l'economia di € 15.365,76 e di confermare la necessità di utilizzare tali economie, già comunicata con nota prot. n. 366295 del 19.08.2022, per la compensazione prezzi prevista dalla L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, e per l'adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in capo all'U.O. Genio Civile Belluno;
9. di approvare il quadro economico a consuntivo aggiornato dell'intervento, come riportato nelle premesse;
10. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
11. di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

F.to ing. Sandro De Menech

SG

