



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 121 DEL 27 SET 2018

OGGETTO: OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 – Piano integrativo interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lusiana (VI) - Intervento cod. n. 2086 finanziato per l'importo di euro 145.000,00 ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota DPC RIA 31046/2017.  
Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Lusiana (VI) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31/12/2018.

---

IL RESPONSABILE  
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO  
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI  
E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI”

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015;
- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091;
- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, quantificate nell'importo di € 128.972.766,32;
- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di competenza della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all'art. 1, comma 3, let. b) dell'O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l'intervento cod. n. 2086 “Sistemazione tratti di strada lungo la strada di collegamento Velo-Mare”, per il quale il Comune di Lusiana (VI) risulta beneficiario di un

finanziamento di importo pari ad € 145.000,00, ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. RIA/0031046 in data 08/05/2017;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 108 del 30/10/2017 con cui si è provveduto, in particolare:

- ad impegnare, a favore del Comune di Lusiana (VI), al n. 1481 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2018, l'importo di € 145.000,00 per la realizzazione dell'intervento n. 2086;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Lusiana (VI);
- a fissare al 30/09/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale del suddetto intervento;

VISTA la nota prot. n. 7068 del 19/09/2018, acquisita al prot. regionale n. 381195 del 20/09/2018, con la quale il Comune di Lusiana (VI) ha inoltrato formale richiesta di proroga del suddetto termine di rendicontazione fino a tutto il 31/12/2018, in considerazione dei maggiori tempi di esecuzione dei lavori resisi necessari a seguito della revisione delle fasi di lavorazione inizialmente previste per conformare lo sviluppo delle stesse alle esigenze dell'utenza della strada oggetto di intervento, interessata dagli intensi flussi turistici della stagione estiva e in ragione dei quali si è dovuto organizzare il cantiere nel rispetto delle norme di sicurezza e con l'intento di evitare congestionamenti ed interferenze al traffico, tenuto conto dell'impossibilità di sospendere totalmente la circolazione stradale;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori realizzati;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Lusiana (VI) con la citata nota n. 7068/2018 e conseguentemente di definire al 31/12/2018, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi in oggetto;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Lusiana (VI) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in oggetto;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Lusiana (VI) con nota prot. n. 7068 del 19/09/2018 e conseguentemente di definire al 31/12/2018, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento cod. n. 2086, finanziato per l'importo di € 145.000,00, ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. RIA/0031046 in data 08/05/2017;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lusiana (VI);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

**F.to** Ing. Alessandro De Sabbata

RF