



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO n. 181 del - 7 LUG. 2023

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022 – O.C. n. 4 del 21.04.2020.
Codice LN145-2020-558-BL-168 (Progetto n. 1080): “Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del fiume Piave mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell’asta fluviale nel tratto compreso tra Borgo Piave e Lambioi” in comune di Belluno.
CUP: J33H20000320001 - CIG appalto: 8398392C50

Liquidazione della fattura n. 2023PA0000062 del 13.06.2023 di € 25.823,98 per pagamento dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022 riferiti ai SAL n. 4 e n. 5 e conseguente approvazione del quadro economico rimodulato.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento liquida, ai sensi del D.L. 50/2022 art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, il pagamento straordinario dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 4 e al SAL n. 5 corrispondente al finale, a favore della ditta aggiudicataria DEON SpA con sede in Belluno. Conseguentemente viene rimodulato il quadro economico.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- Richiesta determinazione compensazione prezzi al Direttore dei Lavori prot. n. 262371 del 09.06.2022;
- Determinazione da parte del Direttore dei Lavori dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 4 del 12.06.2022 (acquisita al prot. 278938 del 21.06.2022) e riferiti al SAL n. 5 del 18.01.2023;
- Invio determinazioni alla ditta DEON SpA in data 21.04.2023 prot. 217130;
- Accettazione delle determinazioni da parte della Ditta DEON SpA in data 08.05.2023 prot. 244931;
- Certificato di pagamento del 05.06.2023 dei maggiori oneri riferiti al SAL n. 4 e al SAL n. 5;
- Autorizzazione alla fatturazione prot. n. 310598 del 08.06.2023;
- Fattura n. 2023PA0000062 del 13.06.2023.

IL DIRETTORE DELL’U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto, successivamente prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 e con Legge n. 159 del 27.11.2020;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, ha individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell’U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
- con nota del Commissario Delegato n. prot. 511037 del 08.11.2021 sono state definite le procedure da adottare in attesa dell’emissione dell’Ordinanza volta a favorire il rientro nell’ordinario dello Stato di emergenza ex O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2021;
- con O.C. n. 4 in data 21.04.2020 il Commissario Delegato ha approvato l’elenco degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, impegnando i relativi importi a carico della Contabilità Speciale n. 6108;
- tra gli interventi di cui alla succitata ordinanza commissariale, è ricompreso l’intervento Cod. LN145-2020-558-BL-168 in oggetto.

VISTA l'OCDPC n. 836 del 12.01.2022 con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 558/2018, successivamente sostituito con OCDPC n. 769 del 16.04.21, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018, di cui al D.C.M. dell'8 novembre 2018.

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 558 /2018, e autorizzato a utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e O.C.D.P.C n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata.

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nel contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

RICHIAMATE le note prot. n. 261835 del 09.06.202 e prot. n. 349991 del 08.08.2022 del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico contenente alcuni indirizzi operativi circa l'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della revisione dei prezzi.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1141 del 03.08.2020, con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00 (di cui per lavori € 2.093.980,55 compresi gli oneri per la sicurezza di € 29.553,58) ed è stato determinato di contrarre;
- il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1734 del 24.09.2020, con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta DEON SpA con sede in Belluno per l'importo di € 1.596.082,05 (oneri per la sicurezza compresi);
- il Contratto d'appalto n. di rep. 1223 perfezionato in data 22.12.2020 stipulato tra il Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno e la ditta DEON SpA di Belluno per l'importo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a € 1.596.082,05;
- l'Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto d'appalto principale, n. di rep. 39740 del 29.03.2022, stipulato tra il Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno e la ditta DEON SpA di Belluno per l'importo lavori di ulteriori € 307.543,34 comprensivo di oneri per la sicurezza, portando l'importo complessivo a € 1.903.625,39.

EVIDENZIATO CHE:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione per l'anno 2022, il legislatore ha adottato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";
- il citato decreto all'art. 26 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*", prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;
- in data 08.11.2022 i lavori si sono conclusi;
- il Direttore dei Lavori, interpellato al riguardo come da nota prot. n. 262371 del 09.06.2022, a seguito dell'aggiornamento del prezzario regionale avvenuto con DGRV n. 555 del 20.05.2022, ha determinato (con nota acquisita al prot. n. 278938 del 21.06.2022) in € 17.271,37 (IVA esclusa), il totale del compenso sui lavori eseguiti e contabilizzati e riferiti al SAL n. 4;

- il Direttore dei Lavori, ha determinato, in data 18.01.2023, in € 3.895,83 (IVA esclusa) il totale del compenso sui lavori eseguiti e contabilizzati e riferiti al SAL n. 5 corrispondente al finale;
- in data 21.04.2023 prot. n. 217130 sono state inviate alla ditta DEON SpA le due determinazioni che la ditta stessa ha ritrasmesso debitamente firmate in segno di accettazione in data 08.05.2023 prot. 244931;
- in data 05.06.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 per l'importo di € 21.167,20 + IVA (pari a € 17.271,37 + € 3.895,83) spettanti alla Ditta DEON SpA di Belluno;
- in data 08.06.2023 prot. n. 310598 il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato la Ditta DEON SpA a presentare la fattura per l'importo relativo all'adeguamento dei prezzi corrispondenti al SAL n. 4 e al SAL n. 5;
- la maggiore spesa di complessivi € 25.823,98 (IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico di progetto attingendo alla voce "Imprevisti, economie di gara e arrotondamenti", come di seguito indicato:

A IMPORTO LAVORI	
Totale Importo lavori aggiudicati	€ 1.566.528,47
Totale Importo lavori di variante approvata con Decreto n. 87 del 20.01.2022	€ 295.844,76
A1 Totale Importo Lavori	€ 1.862.373,23
Oneri per la sicurezza (lavori+Covid-19)	€ 29.553,58
Oneri per la sicurezza (variante lavori+Covid-19)	€ 11.698,58
A2 Totale Oneri per la Sicurezza	€ 41.252,16
TOTALE A	€ 1.903.625,39
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1 Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc...[<i>Incarico Studio IPROS</i>]	€ 190.000,00
B1.1 Spese tecniche per redazione variante e direzione lavori [<i>Atto Aggiuntivo studio IPROS</i>]	€ 29.724,24
B2 Ulteriori indagini, rilievi e analisi di laboratorio in fase esecutiva	€ 5.000,00
B3 Incentivi in conformità di legge art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 31.921,64
B4 Accantonamento per sorveglianza archeologica durante gli scavi a Lambioi (IVA e oneri compresi)-[<i>Incarico dott. Cafiero</i>]	€ 4.694,56
B5 Spese per collaudo tecnico Amministrativo e per Collaudo Statico sulle opere in C.A. (IVA e oneri compresi) [<i>Incarico ing. L. Stefani</i>]	€ 15.923,44
B6 Espropri, occupazioni temporanee, servitù di passaggio, indennizzi vari, comprensivi di spese tecniche, spese di registrazione, volturazione e trascrizione, arrotondamenti, ecc...comprese le spese per pubblicità per avvisi di gara e procedure espropriative (compresa IVA quando dovuta)	€ 910,00
B7 Spese per pubblicità gara	€ 10.000,00
B8 Oneri per procedure di gara secondo convenzione pari a 2% sull'importo di Q.E. di progetto [<i>Convenzione con Veneto Strade SpA</i>]	€ 60.000,00
B9 IVA al 22% su A	€ 418.797,59
B10 Oneri previdenziali (INARCASSA 4%) e IVA al 22% su B1 e B1.1	€ 59.061,88
B11 Compensazione prezzi art. 1-septies D.L. 73/2021 convertito con L. 106/2021 – primo semestre 2021 IVA inclusa	€ 5.210,93
B12 Compensazione prezzi ai sensi del D.L. n. 73/2021 – L. n. 106/2021 – IVA INCLUSA (secondo semestre 2021) IVA inclusa	€ 17.823,20
B13 Maggiori oneri art. 26 D.L. 50/2022 su SAL n.4 e SAL n.5, IVA inclusa	€ 25.823,98

B13 Imprevisti, economie di gara e arrotondamenti	€ 221.483,15
TOTALE B	€ 1.096.374,61
TOTALE (A+B)	€ 3.000.000,00

VERIFICATA:

- la fattura elettronica n. 2023PA0000062 del 13.06.2023, acquisita al prot. n. 336032 del 22.06.2023, di € 25.823,98 (IVA compresa) emessa dalla Ditta DEON SpA di Belluno, Via degli Agricoltori n. 13 cap. 32100, C.F. 00514490259, intestata a "Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale";
- la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, rilasciata dalla Ditta cui dovrà essere corrisposto il pagamento conseguente all'adozione del presente decreto;
- il DURC in corso di validità.

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta DEON SpA con sede in Belluno Via degli Agricoltori n. 13 – C.F. 00514490259, dell'importo di € 21.167,20 (euro ventunomilacentosessantasette/20) pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella relativa fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 4.656,78 (euro quattromilaseicentocinquantasei/78) in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le OO.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, n. 559 del 29.11.2018 e n. 836 del 12.01.2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 - Allegato B;

VISTA la nota n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

VISTO il D.L. 50/2022, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la rimodulazione del quadro economico come formulato in premessa;
3. di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione del certificato di pagamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 riferiti al SAL n. 4 e al SAL n. 5 corrispondente al finale dei lavori in oggetto indicati della fattura n. 2023PA0000062 del 13.06.2023 dell'importo complessivo di € 25.823,98 (euro venticinquemilaottocentoventitre/98), emessa dalla ditta DEON SpA di Belluno, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - € 21.167,20 (euro ventunomilacentosessantasette/20) a favore della ditta DEON SpA con sede in Via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno – C.F. e P.IVA 00514490259;
 - € 4.656,78 (euro quattromilaseicentocinquantasei/78) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA calcolata sull'imponibile;
4. di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22", dando atto che la stessa trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;

5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento sulla somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
6. di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
F.to ing. Sandro De Menech

sg/

